

ETAPA DEL PROYECTO	100%	% ALCANZADO	Nº POR ENTREGABLE	ENTREGABLE	CUMPLE			VERIFICACIÓN
					SI	NO	NA	
PREFACTIBILIDAD	100%	15	20	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD	X			"SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR A TRAVÉS DEL CONTRATO IDU-LEL-093-2009, EN EL CUAL SE DEFINE LA NECESIDAD, DE LA SIGUIENTE MANERA: LA ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL DE TERMINA QUE SE DEBEN REALIZAR OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN SITIOS CRITICOS QUE PRESENTAN UNA GRAN AMENAZA PARA LA COMUNIDAD POR EVENTUALES DESLIZAMIENTOS O PERDIDAS DE BANCA Y PARA ELLO HAN EVALUADO LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD ASI COMO LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS."
		10	10	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR	X			EL DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS DESCRIBE EL OBJETO DEL CONTRATO, COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR DENOMINADO SAN JERÓNIMO DE YUSTE, UBICADA EN LA AVENIDA LOS CERROS POR CALLE 13 SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.
		60	60	FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA ELECCIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN	X			DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL PROCESO, SE CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 734 DE 2012. TENIENDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL QUE SE VA A EJECUTAR, COMPRENDE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS CANTIDADES DE LOS PROCESOS, SE CONCLUYE QUE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ES DE LICITACIÓN PÚBLICO, QUE SE ENCUENTRA REGLAMENTADA EN EL TÍTULO III, CAPÍTULO 1 DEL DECRETO REGLAMENTARIO 734 DE 2012.
TOTAL ALCANZADO								85%
FACTIBILIDAD	100%	5	10	ESTUDIO URBANÍSTICO	X			SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEÑOS A TRAVÉS DEL CONTRATO IDU-LEL-093-2009, PROYECTO NO 2, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.
		5	10	ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA	X			SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEÑOS A TRAVÉS DEL CONTRATO IDU-LEL-093-2009, PROYECTO NO 2, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.
		5	10	ESTUDIO GEOTÉCNICO	X			SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEÑOS A TRAVÉS DEL CONTRATO IDU-LEL-093-2009, PROYECTO NO 2, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.
		5	10	ESTUDIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	X			SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEÑOS A TRAVÉS DEL CONTRATO IDU-LEL-093-2009, PROYECTO NO 2, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.
		10	10	DISEÑO GEOMÉTRICO	X			SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEÑOS A TRAVÉS DEL CONTRATO IDU-LEL-093-2009, PROYECTO NO 2, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.
		5	5	DIAGNOSTICO DE ESTRUCTURAS	X			SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEÑOS A TRAVÉS DEL CONTRATO IDU-LEL-093-2009, PROYECTO NO 2, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.
		10	10	ESTUDIO DE PAVIMENTOS	X			SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEÑOS A TRAVÉS DEL CONTRATO IDU-LEL-093-2009, PROYECTO NO 2, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.
		5	5	ESTUDIO DE REDES	X			SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEÑOS A TRAVÉS DEL CONTRATO IDU-LEL-093-2009, PROYECTO NO 2, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.
		5	5	ESTUDIO AMBIENTAL	X			SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEÑOS A TRAVÉS DEL CONTRATO IDU-LEL-093-2009, PROYECTO NO 2, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.
		5	10	ESTUDIO PREDIAL	X			SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEÑOS A TRAVÉS DEL CONTRATO IDU-LEL-093-2009, PROYECTO NO 2, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.
		10	10	ANÁLISIS FINANCIERO, ECONOMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL	X			SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEÑOS A TRAVÉS DEL CONTRATO IDU-LEL-093-2009, PROYECTO NO 2, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.
		5	5	ESTUDIO SOCIAL	X			SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEÑOS A TRAVÉS DEL CONTRATO IDU-LEL-093-2009, PROYECTO NO 2, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.
TOTAL ALCANZADO								75%
ASIGNACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN	100%	10	15	ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL COSTO DE DISEÑO	X			SE TOMA COMO BASE EL PRESUPUESTO QUE SE REALIZÓ A TRAVÉS DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS IDU-LEL-093-2009. POSTERIORMENTE PARA VALORAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS, SE TOMARON EN CUENTA, LOS REQUERIMIENTOS PLAZOS EN CONTRATOS SIMILARES, SE REALIZÓ LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL PRESUPUESTO DE ACUERDO CON EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA DEL I.D.U. PARA LA FECHA DE LA LICITACIÓN.
		15	15	REQUERIMIENTOS JURÍDICOS	X			SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN LOS NUMERALES 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 Y 2.2.6, CONTENIDOS EN EL CAPÍTULO 2 SECCIÓN A, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS REQUISITOS HABILITANTES, DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN IDU-LP-SGI-020-2013.
		15	15	REQUERIMIENTOS FINANCIEROS	X			SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN EL NUMERAL 2.2.7 CONTENIDO EN EL CAPÍTULO 2 SECCIÓN A, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS REQUISITOS HABILITANTES Y EN LOS NUMERALES 3.4.2 Y 3.4.3 DEL CAPÍTULO 3 VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES, DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN IDU-LP-SGI-020-2013.
		5	15	REQUISITOS TÉCNICOS	X			SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN EL NUMERAL 2.2.8 CONTENIDO EN EL CAPÍTULO 2 SECCIÓN A, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS REQUISITOS HABILITANTES Y EN EL NUMERAL 3.4.1 DEL CAPÍTULO 3 VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES, DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN IDU-LP-SGI-020-2013.
		20	20	PRESENTACIÓN DE PROPUESAS	X			SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN EL NUMERAL 2.2.8 CONTENIDO EN EL CAPÍTULO 2 SECCIÓN A, DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS REQUISITOS HABILITANTES Y EN EL NUMERAL 3.4.1 DEL CAPÍTULO 3 VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES, DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN IDU-LP-SGI-020-2013.
		20	20	EVALUACIÓN DE PROPUESAS Y ADJUDICACIÓN DE PROPUESAS	X			EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013, SE PUBLICA EL INFORME DE EVALUACIÓN INICIAL, EN EL CUAL SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA, EXPERIENCIA ECONÓMICA, EVALUACIÓN FINANCIERA Y EVALUACIÓN LEGAL. EL 18 DE DICIEMBRE SE REALIZA EL DOCUMENTO EVALUACIÓN FINAL Y SE REALIZÓ LA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN, MEDIANTE RESOLUCIÓN 3245 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2013, SUSCRITA POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL I.D.U. SE ADJUDICÓ LA LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-020-2013 AL CONSORCIO CERROS DE SAN CRISTOBAL.
		TOTAL ALCANZADO						
CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA	100%	15	30	INICIO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	X			EL CONTRATO SE SUSCRIBE EL 26 DE DICIEMBRE DE 2014. POSTERIORMENTE UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PARÁGRAFO SEGUNDO DE LA CLÁUSULA NOVENA DEL CONTRATO 1920 DE 2013, EL DÍA 1 DE AGOSTO DE 2014 SE SUSCRIBIÓ EL ACTA NO 1 DE INICIO DE LA ETAPA DE PRELIMINARES.
		15	20	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DISEÑOS		X		EN EL DOCUMENTO DE PRORROGA NO 1 AL CONTRATO DE OBRA 1920 DE 2013 SUSCRITO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE ESTIPULA LO SIGUIENTE: "ES EVIDENTE QUE EXISTEN ALGUNOS CAMBIOS FÍSICOS EN ÁREAS DE GEOTECNIA QUE OBLIGAN DE MANERA IMPERATIVA AL CAMBIO DE DISEÑO EXISTENTE TAL COMO VA SE MANIFESTÓ EN EL INFORME DE DIAGNÓSTICO RADICADO A LUSTEDES CON FECHA 6 DE AGOSTO." POSTERIORMENTE EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2014 SE SUSCRIBE EL ACTA NO 5 DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, EN LA CUAL SE MENCIONAN COMO CAUSAS DE ESTA SUSPENSIÓN LAS SIGUIENTES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DE INSUMOS Y PRODUCTOS REQUERIDOS PARA EL INICIO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.
		0	50	EJECUCIÓN DE LA OBRA			X	SE SUSCRIBEN ACTAS DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN HASTA EL 19 DE MARZO DE 2015, FECHA EN LA CUAL SE REINICIA EL CONTRATO. POSTERIORMENTE EL 12 DE JUNIO DE 2015 SE SUSCRIBE LA PRORROGA NO 2 POR SEIS (6) MESES, TENIENDO COMO JUSTIFICACIÓN LO SIGUIENTE: "SE REQUIERE ADELANTAR TRAMITE EN ENTIDADES COMO SON: EL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CALUCE, EL PERMISO DE TRATAMIENTOS SILVICULTURALES Y EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO. EL SECTOR PRESENTA ACCELERACIÓN DEL PROCESO DE INESTABILIDAD DEL TALUD EL SECTOR A INTERVENIR SE ENCUENTRA COMO POTENCIALMENTE INESTABLE SE PRESENTARON ALTERNATIVAS DE ESTABILIZACIÓN PARA EL SECTOR OBJETO DEL CONTRATO, EN LOS CUALES SE PLANTEA ORIENTACIÓN PROFUNDA, ADICIONALMENTE MENCIONA "LOS PRODUCTOS ENTREGADOS POR EL INSTITUTO NO ESTABAN VIGENTES POR CAMBIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" POSTERIOR A LO ANTERIOR EL 30 DE JUNIO DE 2015 SE SUSPENDE NUEVAMENTE EL CONTRATO HASTA EL 14 DE ENERO DE 2016, TENIENDO COMO JUSTIFICACIÓN LOS PERMISOS QUE SE DEBEN SOLICITAR ANTE LAS ENTIDADES DISTRITALES.
TOTAL ALCANZADO								30%
RECIBO DE OBRA Y ENTREGA A LA COMUNIDAD	100%	0	0	RECIBO DE LA OBRA A CONFORMIDAD POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA		X		No se ha realizado
		0	0	RECIBO DE LA OBRA A CONFORMIDAD POR PARTE DE LA ENTIDAD.		X		No se ha realizado
		0	0	ENTREGA DE LA OBRA A LA COMUNIDAD		X		No se ha realizado
TOTAL ALCANZADO								0%

ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL PROCESO