

ETAPA DEL PROYECTO		100%	% ALCANZADO	%POR ENTREGABLE	ENTREGABLE			CUMPLE			VERIFICACIÓN
					SI	NO	NA				
PREFACTIBILIDAD		100%	15	20	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD	X			SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR A TRAVÉS DEL CONCURSO DE MÉRITOS IDU-CM-SGT-042-2006, CON EL CUAL SE FIRMÓ EL CONTRATO IDU-096-2006 EN EL CUAL LA ENTIDAD DEFINE LA NECESIDAD, DE LA SIGUIENTE MANERA: CONSULTORÍA A MONTO AGOTABLE PARA ESTUDIOS, DISEÑOS Y ASESORÍAS GEOTÉCNICAS REQUERIDAS EN BOGOTÁ, D.C., MEDIANTE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE SIN REAJUSTES, A PAGAR PRECIOS UNITARIOS PARA PERSONAL, COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES, ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO PARA EXPLORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SUBSUELO, LIMPIEZA, DIAGNÓSTICO E INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, DOCUMENTACIÓN PARA ESTUDIO PREDIAL, AUSCULTACIONES Y MONITOREO AMBIENTAL ENTRE OTROS.		
			20	20	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR	X			CONSULTORÍA A MONTO AGOTABLE PARA ESTUDIOS, DISEÑOS Y ASESORÍAS GEOTÉCNICAS REQUERIDAS EN BOGOTÁ, D.C., MEDIANTE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE SIN REAJUSTES, A PAGAR PRECIOS UNITARIOS PARA PERSONAL, COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES, ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO PARA EXPLORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SUBSUELO, LIMPIEZA, DIAGNÓSTICO E INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, DOCUMENTACIÓN PARA ESTUDIO PREDIAL, AUSCULTACIONES Y MONITOREO AMBIENTAL ENTRE OTROS.		
			60	60	FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA ELECCIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN	X			DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL PROCESO, SE CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS JURÍDICOS: LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 734 DE 2012 TENIENDO EN CUENTA QUE LAS CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL QUE SE VA A EJECUTAR, COMPRENDE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS CUANTÍAS DE LOS PROCESOS, SE CONCLUYE QUE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA Y SE ENCUENTRA REGLAMENTADA EN EL TÍTULO III, CAPÍTULO 1 DEL DECRETO REGLAMENTARIO 734 DE 2012.		
TOTAL ALCANZADO									95%		
FACTIBILIDAD		100%	10	10	ESTUDIO URBANÍSTICO	X			SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEÑOS A TRAVÉS DEL CONTRATO IDU-CM-SGT-096-2006		
			5	5	ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA	X			SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEÑOS A TRAVÉS DEL CONTRATO IDU-CM-SGT-096-2006		
			5	10	ESTUDIO GEOTECNICO	X			SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEÑOS A TRAVÉS DEL CONTRATO IDU-CM-SGT-096-2006		
			10	10	ESTUDIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	X			SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEÑOS A TRAVÉS DEL CONTRATO IDU-CM-SGT-096-2006		
			5	10	DISEÑO GEOMETRICO	X			SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEÑOS A TRAVÉS DEL CONTRATO IDU-CM-SGT-096-2006		
			5	5	DIAGNOSTICO DE ESTRUCTURAS	X			SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEÑOS A TRAVÉS DEL CONTRATO IDU-CM-SGT-096-2006		
			10	10	ESTUDIO DE PAVIMENTOS	X			SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEÑOS A TRAVÉS DEL CONTRATO IDU-CM-SGT-096-2006		
			5	5	ESTUDIO DE REDES	X			SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEÑOS A TRAVÉS DEL CONTRATO IDU-CM-SGT-096-2006		
			5	5	ESTUDIO AMBIENTAL	X			SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEÑOS A TRAVÉS DEL CONTRATO IDU-CM-SGT-096-2006		
			10	10	ESTUDIO PREDIAL	X			SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEÑOS A TRAVÉS DEL CONTRATO IDU-CM-SGT-096-2006		
			10	10	ANÁLISIS FINANCIERO, ECONOMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL	X			SE REALIZARON ESTUDIOS Y DISEÑOS A TRAVÉS DEL CONTRATO IDU-CM-SGT-096-2006		
TOTAL ALCANZADO									85%		
ASIGNACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN		100%	15	15	ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL COSTO DE DISEÑO	X			ESTE CONTRATO CUMPLIÓ CON LO ESTIPULADO EN EL CAPÍTULO 1, NUMERAL 1.4 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EN EL CUAL SE ESTABLECIAN CLARAMENTE LAS CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE ENTREGABLE MEDIANTE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, PARA ESTE CASO EN PARTICULAR, SE TOMA COMO BASE EL PRESUPUESTO QUE SE REALIZÓ A TRAVÉS DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS IDU-0096-2006. POSTERIORMENTE PARA VALORAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS, SE TOMARON EN CUENTA LAS DEDICACIONES, REQUERIMIENTOS Y PLAZOS EN CONTRATOS SIMILARES. SE REALIZÓ LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL PRESUPUESTO DE ACUERDO CON EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA DEL IDU, PARA LA FECHA DE LA LICITACIÓN.		
			15	15	REQUERIMIENTOS JURÍDICOS	X			SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN EL CAPÍTULO 2 SECCIÓN A QUE VAN DE LOS NUMERALES DEL 2.2.1 AL 2.2.6. DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS REQUISITOS HABITANTES Y EN LOS NUMERALES 3.4.2 Y 3.4.3 DEL CAPÍTULO 3 VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABITANTES, DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN IDU-LP-SGI-003-2012.		
			15	15	REQUERIMIENTOS FINANCIEROS	X			SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN EL NUMERAL 2.2.7 CONTENIDO EN EL CAPÍTULO 2 SECCIÓN A. DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS REQUISITOS HABITANTES Y EN LOS NUMERALES 3.4.2 Y 3.4.3 DEL CAPÍTULO 3 VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABITANTES, DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN IDU-LP-SGI-003-2012.		
			10	15	REQUISITOS TÉCNICOS	X			SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN EL NUMERAL 2.2.8 CONTENIDO EN EL CAPÍTULO 2 SECCIÓN A. DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS REQUISITOS HABITANTES Y EN EL NUMERAL 3.4.1 DEL CAPÍTULO 3 VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABITANTES, DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN IDU-LP-SGI-003-2012.		
			20	20	PRESENTACIÓN DE PROPUESAS	X			DE ACUERDO CON EL NUMERAL 1.19 CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN IDU-LP-SGI-003-2012, EL PLAZO PARA ENTREGA DE LAS PROPUESTAS ERA DESDE EL 13 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2012.SEGÚN EL ACTA DE CIERRE DE PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS SE CUMPLIÓ CON LA FECHA ESTABLECIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, RECIBIENDO EN TOTAL CINCO (5) PROPUESTAS.		
			20	20	EVALUACIÓN DE PROPUESAS Y ADJUDICACIÓN DE PROPUESAS	X			LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTA SE REALIZÓ ENTRE EL 27 DE NOVIEMBRE Y EL 4 DE DICIEMBRE DE 2012, Y LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN FINAL SE REALIZÓ EL 5 DE DICIEMBRE, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA ESTE INFORME SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA, EXPERIENCIA ECONOMICA, EVALUACIÓN FINANCIERA Y EVALUACIÓN LEGAL DE CADA UNO DE LOS PROPONENTES, HASTA EL 13 DE DICIEMBRE SE REALIZARON LAS CONTRA OBSERVACIONES. EL 19 DE DICIEMBRE SE REALIZA EL DOCUMENTO EVALUACIÓN FINAL Y SE REALIZÓ LA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN, MEDIANTE RESOLUCIÓN 3740 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012, SUSCRITA POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL IDU, SE ADJUDICÓ LA LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-003-2012 AL CONSORCIO GEO AMBIENTAL		
TOTAL ALCANZADO									95%		
CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA		100%	20	30	INICIO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	X			ESTE PROYECTO INICIÓ LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN SIN EMBARGO NO SE PREEVIO LOS CAMBIOS SUFRIDOS EN EL TERRENO Y LO CAMBIOS AL DISEÑO QUE ESTO GENERARÍA		
			20	20	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DISEÑOS	X			SE SUSCRIBIÓ EL ACTA DE ADICIÓN 1 POR \$ 128.485.710,00 Y PRÓRROGA POR UN MES, PORQUE LA GEOMETRÍA DE LOS TALUDES SE CONSIDERÓ EN MENOR MAGNITUD EN LA ETAPA DE CONSULTORÍA Y QUE LAS CONDICIONES DEL TERRENO HAN CAMBIADO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LOS DISEÑOS A LA FECHA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, LAS CANTIDADES CONTRACTUALES ESTIMADAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL SE INCREMENTARON.		
			35	50	EJECUCIÓN DE LA OBRA	X			SE REALIZÓ LA SUSPENSIÓN NO 1 POR 15 DÍAS Y POSTERIORMENTE SE SUSCRIBIÓ AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN POR 7 DÍAS PORQUE LA FECHA DE CULMINACIÓN DE LA ETAPA DE PRELIMINARES LA ENTIDAD NO CONTABA CON LA TOTALIDAD DE INSUMOS Y PRODUCTOS REQUERIDOS PARA EL INICIO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN		
TOTAL ALCANZADO									75%		
RECIBO DE OBRA Y ENTREGA A LA COMUNIDAD		100%	30	30	RECIBO DE LA OBRA A CONFORMIDAD POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	X			SE SUSCRIBIÓ EL ACTA NO 24 DE RECIBO FINAL DE OBRA DE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y DE LA ENTIDAD EL 1 DE OCTUBRE DE 2014		
			30	30	RECIBO DE LA OBRA A CONFORMIDAD POR PARTE DE LA ENTIDAD	X			SE SUSCRIBIÓ EL ACTA NO 24 DE RECIBO FINAL DE OBRA DE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y DE LA ENTIDAD EL 1 DE OCTUBRE DE 2014		
			40	40	ENTREGA DE LA OBRA A LA COMUNIDAD	X			SE SUSCRIBIÓ EL ACTA NO 24 DE RECIBO FINAL DE OBRA DE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y DE LA ENTIDAD EL 1 DE OCTUBRE DE 2014.		
TOTAL ALCANZADO									100%		